

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a(z)

Biharkeresztes Város Önkormányzata

Cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

Képviseli: Barabás Ferenc polgármester

Képviselő elérhetősége: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.; +36 54 430-001

Levelezési címe: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

Számlavezető pénzüintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 12052705-00225521-00100002

Számlázási cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

Adószáma: 15372947-2-09

, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

Generál-Építő 98 Építőipari Kft. (cégnév)

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.

Képviselő neve, tisztsége: Rácz Sándor ügyvezető

Képviselő elérhetősége: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.

Levelezési címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.

Számlavezető pénzüintézet neve: TAKSZÖV Biharkeresztes és Vidéke

Bankszámlaszáma: 60000051-10004146-00000000

Számlázási cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.

Adószáma: 11794280-2-09

Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-006465

, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő az ÉAOP-4.1.2/D „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben című pályázat” vonatkozásában támogatásban részesült (projekt azonosító kód: ÉAOP-4.1.2/D-09-2010-0015), melynek eredményeképpen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le Biharkeresztes, Deák Ferenc utca 3.; 2 helyrajzi számú Egészségház felújítása, korszerűsítése tárgyában.

A Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte, melynek eredményeképpen 2011. január 31-én vállalkozási szerződést kötöttek, mely szerződést a Kbt. 303.§-ában foglaltakra tekintettel közös megegyezéssel módosítják az alábbi feltételekkel:

1. A szerződésmódosítás indoka:

1.1. A kivitelezés során felmerült, a szerződéskötéskor előre nem látható alábbi körülmények miatt Vállalkozó a kivitelezést a vállalt időpontig felelősségteljesen befejezni nem tudja.

- Az építkezés közben az építési területet érintően a Vállalkozó feltárt egy addig rejtett szennyvízagnát. A szennyvízagnak már hosszú évek óta használaton kívüli, semmi nem utalt a jelenlétére. Vállalkozó az aknát kibontotta, betemette, kiváltotta, mely munka az esős időjárás miatt eléggé elhúzódott. Helyileg ez az építendő rámpa és térburkolat területére esik. Ezen nem várt körülmény okán a kivitelezési munka kb. 2 hetes csúszást szenvedett.

A fent megnevezett munkálatok a kivitelezés költségvetését nem érintik, azokat a kereten belül meg tudta a Vállalkozó oldani, azonban időben jelentős hátrányt okoztak a kivitelezés előrehaladásában.


2. A munkák elvégzésének feltételi és határidői:

- 2.1. Jelen szerződésmódosítás 1.1. pontjában foglaltakra tekintettel a Vállalkozói szerződés 4.1. pontjában foglalt munkák elvégzésének végső határideje 2011. június 30. napjáról 2011. július 15. napjára módosul.
3. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan érvényben maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.

Ezen szerződésmódosítás 2 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződésmódosítás véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Biharkeresztes, 2011. június 20.

Generál - Építő 98 Kft
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.
Adószám: 11794280-2-09
Tel.: (54) 401-131
Fax: (54) 299-5121; (30) 269-586


Vállalkozó

